

Số: /BC-UBND

Bình Phước, ngày tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Phục vụ Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Thực hiện Công văn số 2881/BKHĐT-TH ngày 04/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đề cương của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trên cơ sở số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Kho bạc nhà nước tỉnh đến ngày 04/5/2022, UBND tỉnh Bình Phước báo cáo Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 như sau:

I. Báo cáo tình hình phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, kết quả thực hiện và giải ngân đến ngày 04/5/2022

1. Tình hình phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022

Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022; Công văn số 9423/BKHĐT-KTĐPLT ngày 31/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn NSTW năm 2022. Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 3284/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, đã giao chi tiết 7.305 tỷ 136 triệu đồng, tăng 176 tỷ 096 triệu đồng so với quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao (Chính phủ giao 7.129 tỷ 040 triệu đồng, tăng 176 tỷ 096 triệu đồng là do phần ngân sách địa phương giao thêm), bao gồm: Vốn ngân sách trung ương là 1.068 tỷ 900 triệu đồng, trong đó: Vốn trong nước 1.000 tỷ đồng; vốn nước ngoài 68 tỷ 900 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương là 6.236 tỷ 236 triệu đồng.

2. Kết quả thực hiện và giải ngân đến ngày 04/5/2022

Tổng kế hoạch vốn năm 2022 đã giao là 7.305 tỷ 136 triệu đồng, thực hiện giải ngân đến ngày 04/5/2022 là 1.094 tỷ 885 triệu đồng, đạt 15,4% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 15% so với kế hoạch tỉnh giao, bao gồm:

a) Vốn ngân sách trung ương: Kế hoạch vốn giao 1.068 tỷ 900 triệu đồng, giải ngân đến ngày 04/5/2022 là 45 tỷ 081 triệu đồng, đạt 4,2% kế hoạch; trong đó:

- Vốn các chương trình mục tiêu: Kế hoạch vốn giao 1.000 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 04/5/2022 là 45 tỷ 081 triệu đồng, đạt 4,5% kế hoạch.

- Vốn nước ngoài (ODA): Kế hoạch vốn giao 68 tỷ 900 triệu đồng, đến ngày 04/5/2022 chưa giải ngân.

b) Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch vốn giao 6.236 tỷ 236 triệu đồng, giải ngân đến ngày 04/5/2022 là 1.049 tỷ 804 triệu đồng, đạt 16,8% kế hoạch, trong đó:

- Vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước: Kế hoạch vốn giao 477 tỷ 840 triệu đồng, giải ngân đến ngày 04/5/2022 là 80 tỷ 571 triệu đồng, đạt 16,9% kế hoạch.

- Nguồn tiền sử dụng đất: Kế hoạch vốn giao 4.893 tỷ 296 triệu đồng, giải ngân đến ngày 04/5/2022 là 821 tỷ 367 triệu đồng, đạt 16,8% kế hoạch.

- Vốn XSKT: Kế hoạch vốn giao 753 tỷ 600 triệu đồng, giải ngân đến ngày 04/5/2022 là 71 tỷ 500 triệu đồng, đạt 9,5% kế hoạch.

- Vốn hỗ trợ của TP. HCM: Kế hoạch vốn giao 30 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 04/5/2022 là 18 tỷ 414 triệu đồng, đạt 61,4% kế hoạch.

- Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (vốn vay lại dự án ODA): Kế hoạch vốn giao 18 tỷ 600 triệu đồng, đến ngày 04/5/2022 chưa giải ngân.

- Vốn dự phòng ngân sách địa phương (giao vốn cho 02 dự án xây dựng khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19): Kế hoạch vốn giao 62 tỷ 900 triệu đồng, giải ngân đến ngày 04/5/2022 là 57 tỷ 952 triệu đồng, đạt 92,1% kế hoạch.

3. Việc tuân thủ quy định, thứ tự ưu tiên trong phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022

- Việc phân bổ vốn năm 2022 đã đảm bảo nguyên tắc, thứ tự ưu tiên sau:

(1) Danh mục dự án bố trí vốn năm 2022 thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 02/7/2021, Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 phân bổ và đáp ứng điều kiện bố trí kế hoạch vốn theo quy định của Luật Đầu tư công.

(2) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng (vốn tất toán các công trình đã quyết toán).

(3) Bố trí lại kế hoạch vốn cho những dự án đã cắt giảm do hụt thu tiền sử dụng đất và xô số kiến thiết năm 2021.

(4) Bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành năm 2022 theo tiến độ, đồng thời bảo đảm thời hạn bố trí vốn của từng dự án theo đúng quy định, dự án nhóm B không quá 04 năm và nhóm C không quá 03 năm.

(5) Bố trí đủ vốn cho nhiệm vụ quy hoạch tỉnh, các Chương trình mục tiêu quốc gia.

(6) Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư.

- Việc triển khai giao kế hoạch vốn đảm bảo đúng cơ cấu về nguồn vốn do Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021; bố trí vốn XDCB đảm bảo đúng tính chất, nội dung, không bố trí vốn cho các công trình phải sử dụng nguồn vốn sự nghiệp như công trình duy tu, sửa chữa, bảo trì các cơ sở vật chất hiện có.

II. Việc triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết số: 01/NQ-CP ngày 08/01/2022; các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ đã ban hành từ năm 2022; các Công điện của Thủ tướng Chính phủ số 126/CD-TTg ngày 12/02/2022 và số 307/CD-TTg ngày 8/4/2022

Ngay từ đầu năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội; thực hiện Công điện số 126/CD-TTg ngày 12/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 663/UBND-TH ngày 29/3/2022 gửi Bí thư và Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh và các chủ đầu tư về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, đồng thời chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục, tiến độ thi công và giải ngân các dự án, kịp thời xử lý các vướng mắc.

Để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất vốn đầu tư công năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo và triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công như sau:

(1) Các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ về thủ tục đầu tư như: Thực hiện ngay việc lập và trình phê duyệt thiết kế - dự toán trong tháng 4/2022; các công trình, dự án khởi công mới năm 2022 phải khởi công chậm nhất trong tháng 5/2022; đến thời điểm này nếu dự án nào chưa được khởi công, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn cho dự án khác.

(2) Các chủ đầu tư, nhất là Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt cho công tác GPMB, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để dự án sớm triển khai thực hiện và giải ngân vốn. Đối với các dự án có khối lượng khổng lồ hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc nhà nước.

(3) Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; tiếp tục xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan.

(4) Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về công tác đấu giá QSDĐ để có nguồn thu giải ngân vốn XDCB. Đề nghị các Sở: Tài nguyên môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục thuế và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất và định giá đất đối với dự án đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo nguồn thu theo dự toán đã giao.

(5) Các sở chuyên ngành như: Giao thông, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng công trình.

(6) Tiếp tục duy trì giao ban định kỳ, thường xuyên về giải ngân vốn đầu tư công đối với các huyện, thị xã, thành phố và Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh để theo dõi sát sao tiến độ thực hiện giải ngân và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 cho xác với

tình hình, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt trên 95%; thành lập 03 Tổ kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

III. Đánh giá các nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án

1. Khó khăn, vướng mắc

(1) Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư của một dự án mặc dù đã chuyển biến nhưng vẫn còn chậm.

(2) Thời gian lập, thẩm định trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán mất hơn 2 tháng.

(3) Biến động tăng giá nguyên nhiên, vật liệu trên thị trường làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các dự án và lập dự toán các dự án, vì đa số các hợp đồng xây dựng trên địa bàn là hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá.

2. Nguyên nhân

Nguyên nhân khách quan:

Tháng 01/2022 các chủ đầu tư tập trung cho công tác giải ngân kế hoạch vốn còn lại của năm 2021; thời gian nghỉ Tết cổ truyền kéo dài nên các công trình chuyển tiếp chỉ thực sự thi công trở lại vào giữa tháng 02/2022.

Nguyên nhân chủ quan:

(1) Công tác chuẩn bị thủ tục thực hiện dự án còn chậm, đến ngày 04/5/2022 còn 49/56 dự án khởi công mới chưa được khởi công, trong đó 43/56 dự án đang hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; 06/56 dự án đang đấu thầu.

(2) Một số dự án lớn chuyển tiếp của tỉnh vướng giải phóng mặt bằng như: Xây dựng đường kết nối các KCN phía Tây Nam thành phố Đồng Xoài; Đường phía Tây QL 13 đoạn Chơn Thành - Hoa Lư tỉnh Bình Phước; xây dựng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Nguyễn Bình đến QL14 và đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Trần Phú); Đường tránh QL 13 đoạn qua thị trấn Lộc Ninh huyện Lộc Ninh...

(3) Đối với nguồn vốn ODA và nguồn bội chi ngân sách địa phương (vốn tỉnh vay lại của Trung ương) đến nay chưa giải ngân là do: Đây là vốn dư (vốn dư dự phòng, dư tiết kiệm sau đấu thầu); theo quy định tại Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng vốn dư đối với từng dự án. Nhằm nâng cao hiệu quả dự án khi đưa vào khai thác sử dụng, phù hợp với quy hoạch phát triển của các địa phương, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường; trên cơ sở ý kiến đề xuất của các địa phương khu vực tuyến đi qua như: mở rộng quy mô mặt cắt ngang, cải tạo hệ thống thoát nước. Tỉnh Bình Phước đã ban hành công văn số 907/UBND-TH ngày 26/4/2022 gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau khi có ý kiến chấp thuận của Trung ương, tỉnh sẽ triển khai thi công và sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao trong năm 2022.

(Kèm theo biểu số 1, biểu số 2, biểu số 3)

IV. Kiến nghị

(1) Kính đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương có hướng dẫn xử lý việc tăng giá nguyên nhiên, vật liệu cho các địa phương.

(2) Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cho phép địa phương trình HĐND tỉnh phân bổ vốn trước 6 tháng đối với nguồn ngân sách địa phương để thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm trước năm kế hoạch và chỉ giải ngân vốn khi năm ngân sách có hiệu lực).

(3) Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sớm giao kế hoạch vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

Trên đây là báo cáo Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước kính gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Tổ công tác xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTU (báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, TN&MT, XD, KBNN tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT; Phòng TH.

CHỦ TỊCH