

BIỂU 3

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

DVT: triệu đồng.

| STT | Danh mục dự án | Kế hoạch vốn năm 2022 | Giải ngân đến ngày 4/5/2022 | | | Tiến độ thực hiện dự án |
|------------|--|-----------------------|-----------------------------|----------------|------------|---------------------------|
| | | | Khối lượng | Giải ngân | Tỷ lệ | |
| | Tổng số | 1.987.518 | 110.933 | 110.933 | 5,6 | |
| I | Ban QLDA ĐTXD tỉnh | 807.918 | 70.324 | 70.324 | - | |
| 1 | Nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành | 264.549 | - | - | | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 2 | Xây dựng đường nối Đồng Tiến - Tân Phú nối dài đến Tân Lập | 50.000 | - | - | | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 3 | Xây dựng đường phía Tây QL13 kết nối Bàu Bàng | 130.469 | 988 | 988 | | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 4 | Xây dựng đường vành đai Suối Cam 1,2 kết nối QL14 | 50.000 | 29 | 29 | | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 5 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741 kết nối thị xã Phước Long với huyện Bù Gia Mập (đoạn từ dốc Cùi Chò qua TTHC huyện Bù Gia Mập tới giáp QL 14C) | 40.000 | 319 | 319 | | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 6 | Xây dựng mương thoát nước mưa và thoát nước thải ngoài hàng rào khu công nghiệp Minh Hưng III mở rộng | 15.000 | - | - | | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 7 | Xây dựng mương thoát nước mưa và thoát nước thải ngoài hàng rào khu công nghiệp Minh Hưng Sikico mở rộng | 15.000 | - | - | | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 8 | Xây dựng mương thoát nước mưa và thoát nước thải ngoài hàng rào khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc kéo dài | 15.000 | - | - | | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 9 | Xây dựng nối tiếp mương thoát nước ngoài hàng rào Khu công nghiệp Đồng Xoài III (Đoạn Suối Dinh - Khu CN Đồng Xoài II) | 15.000 | - | - | | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 10 | Dự án kiên cố hóa phòng học tạm, phòng học bán kiên cố cấp học Mầm non và Tiểu học cho vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa theo QĐ 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ | 50.000 | - | - | | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 11 | Nâng cấp trung tâm y tế thị xã Phước Long | 25.000 | 574 | 574 | | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 12 | Nâng cấp trung tâm y tế huyện Lộc Ninh | 25.000 | 10.358 | 10.358 | | Đang thi công |
| 13 | Xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2) | 50.000 | 104 | 104 | | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 14 | Xây dựng Khu cách ly tập trung và Bệnh viện dã chiến tuyến tỉnh điều trị Covid-19 | 32.900 | 30.255 | 30.255 | | Đang thi công |
| 15 | Xây dựng Bệnh viện dã chiến K72 | 30.000 | 27.697 | 27.697 | | Đang thi công |
| II | Thành phố Đồng Xoài | 65.000 | 27.177 | 27.177 | | |
| 16 | Đường Trường Chinh (đoạn qua khu đô thị Cát Tường) | 20.000 | - | - | | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 17 | Xây dựng đường vào trại giam An Phước | 45.000 | 27.177 | 27.177 | | Đang thi công |
| III | Thị xã Phước Long | 112.000 | - | - | - | |
| 18 | Xây dựng cầu bắc qua Sông Bé (nối thị xã Phước Long với huyện Bù Gia Mập) | 35.000 | - | - | | Đang đấu thầu xây lắp |
| 19 | Xây dựng đường từ ĐT 759 đi qua khu di tích lịch sử Cây Khế Bà Định và nhà tù Bà Rá | 30.000 | - | - | | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 20 | Xây dựng, láng nhựa đường từ ĐT 741 (gần Công ty cao su Phước Long, huyện Phú Riềng) đến đường ĐT 759 (khu vực Long Điền, Long Phước) | 30.000 | - | - | | Đang đấu thầu xây lắp |
| 21 | Xây dựng, láng nhựa đường từ ĐT 741 đến đường vòng quanh núi Bà Rá | 17.000 | - | - | | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| IV | Thị xã Bình Long | 110.000 | - | - | - | |
| 22 | Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối dài kết nối huyện Hớn Quản | 30.000 | - | - | | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 23 | Xây dựng đường Lê Đại Hành thị xã Bình Long nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản | 80.000 | - | - | | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| V | Huyện Chơn Thành | 90.000 | - | - | - | |

| STT | Danh mục dự án | Kế hoạch vốn | Giải ngân đến ngày 4/5/2022 | | | Tiến độ thực hiện dự án |
|-------------|---|----------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------------------|
| 24 | Xây dựng đường từ Trung tâm hành chính huyện Chơn thành đi xã Quang Minh kết nối KCN Becamex | 30.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 25 | Xây dựng Đường Nguyễn Văn Linh nối dài (từ QL14 nối với quy hoạch dự án Becamex - Bình Phước) | 30.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 26 | Xây dựng đường liên xã Nha Bích - Minh Thắng | 30.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| VI | Huyện Hớn Quản | 92.000 | - | - | - | |
| 27 | Nâng cấp, mở rộng đường từ khu công nghiệp Việt Kiều kết nối với khu công nghiệp Minh Hưng Sikico huyện Hớn Quản | 70.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 28 | Xây dựng các tuyến đường từ thị trấn Tân Khai kết nối với các tuyến đường đi xã Phước An, Đồng Nơ và Minh Đức, huyện Hớn Quản | 12.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 29 | Xây dựng trường mầm non Đồng Nơ (phục vụ KCN Minh Hưng - Sikico) | 10.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| VII | Huyện Đồng Phú | 112.400 | - | - | - | |
| 30 | Xây dựng tuyến đường từ khu quy hoạch trung tâm hành chính xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú kết nối với khu công nghiệp và dân cư Đồng Phú | 100.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 31 | Xây dựng trường mầm non Tân Lập | 12.400 | - | - | - | Đang thi công |
| VIII | Huyện Bù Đăng | 24.000 | - | - | - | |
| 32 | Xây dựng đường liên xã Đồng Nai đi xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng | 15.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 33 | Trường mẫu giáo Hoa Phượng xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng | 9.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| IX | Huyện Lộc Ninh | 114.000 | - | - | - | |
| 34 | Xây dựng đường và kè suối Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh (đoạn từ cầu Chế Biên đi cầu Đò xã Lộc Điền) | 50.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 35 | Xây dựng đường liên xã Lộc Điền - Lộc Khánh kết nối QL13 | 20.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 36 | Xây dựng đường liên xã Lộc Thái - Lộc Khánh kết nối QL13 | 15.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 37 | Xây dựng đường liên xã Lộc Thiện - Lộc Thành kết nối QL13 | 20.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 38 | Xây dựng Trường mẫu giáo xã Lộc Hưng | 9.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| X | Huyện Bù Đốp | 159.000 | 10.919 | 10.919 | 6,9 | |
| 39 | Nâng cấp, mở rộng đường từ ĐT.759B đi trung tâm thương mại huyện Bù Đốp | 22.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 40 | Xây dựng đường tránh trung tâm hành chính huyện Bù Đốp | 40.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 41 | Nâng cấp, mở rộng đường từ ĐT.759B đoạn từ đôn biên phòng 789 đi sông Măng qua cửa khẩu Hoàng Diệu | 20.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 42 | Xây dựng đường Hùng Vương nối dài | 40.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 43 | Xây dựng hệ thống kênh dẫn 6 km sử dụng nước sau thủy điện Cánh Đơn cho cánh đồng Sóc Nê, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp | 17.000 | 10.919 | 10.919 | - | Đang thi công |
| 44 | Xây dựng trường mầm non Phước Thiện | 10.000 | - | - | - | Đang đấu thầu xây lắp |
| 45 | Xây dựng trường TH Thanh Bình B | 10.000 | - | - | - | Đang đấu thầu xây lắp |
| XII | Huyện Bù Gia Mập | 68.000 | - | - | - | |
| 46 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐH từ xã Đa Kìa qua xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập đi xã Long Bình, huyện Phú Riềng | 30.000 | - | - | - | Đang đấu thầu xây lắp |
| 47 | Nâng cấp mở rộng đường từ cầu bắc qua Sông Bé (kết nối TX Phước Long và huyện Bù Gia Mập đến QL 14c) | 38.000 | - | - | - | Đang đấu thầu xây lắp |
| XIII | Huyện Phú Riềng | 45.000 | - | - | - | |
| 48 | Xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối ĐH 312 với đường ĐT 759 | 15.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 49 | Xây dựng đường liên huyện Phú Riềng (xã Long Bình) - Bù Gia Mập (xã Bình Thắng) | 15.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| 50 | Xây dựng kết nối đường liên huyện Phú Riềng - Cầu Long Tân - Tân Hưng (Hớn Quản) | 15.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| XIV | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 15.000 | - | - | - | |
| 51 | Xây dựng trụ sở làm việc của Ban CHQS thị xã Phước Long | 15.000 | - | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |

| STT | Danh mục dự án | Kế hoạch vốn | Giải ngân đến ngày 4/5/2022 | | Tiến độ thực hiện dự án |
|--------------|--|---------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|
| XV | Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | 53.200 | - | - | |
| 52 | Xây dựng đường vào các đồn biên phòng: Đắc Ô huyện Bù Gia Mập; Phước Thiện huyện Bù Đốp; Lộc An huyện Lộc Ninh; Lộc thiện huyện Lộc Ninh đi đường tuần tra biên giới | 53.200 | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |
| XVI | Công an tỉnh | 10.000 | 2.513 | 2.513 | |
| 53 | Xây dựng Hội trường 400 chỗ Công an tỉnh | 10.000 | 2.513 | 2.513 | Đang thi công |
| XV | Sở Y tế | 40.000 | - | - | |
| 54 | Đầu tư trang thiết bị y tế khám chữa bệnh và phẫu thuật từ xa | 40.000 | - | - | Đang lập thiết kế chi tiết-DT |
| XVII | Đài PTTH tỉnh | 30.000 | - | - | |
| 54 | Hiện đại hóa hệ thống sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình tỉnh Bình Phước | 30.000 | - | - | Đang lập thiết kế chi tiết-DT |
| XVIII | Sở Thông tin và Truyền thông | 30.000 | - | - | |
| 55 | Đầu tư hệ thống loa thông minh cho các xã, phường, thị trấn | 30.000 | - | - | Đang lập thiết kế chi tiết-DT |
| XIX | Chi cục Kiểm lâm | 10.000 | - | - | |
| 56 | Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển lâm nghiệp bền vững | 10.000 | - | - | Đang lập thiết kế BVTC-DT |