

Số: 352 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án:  
Xây dựng các tuyến đường khu trung tâm hành chính huyện.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh về việc Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025;



Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Trung tâm huyện lỵ, huyện Bù Gia Mập, đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng các tuyến đường khu trung tâm hành chính huyện;

Căn cứ Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng các tuyến đường khu trung tâm hành chính huyện;

Căn cứ Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng các tuyến đường khu trung tâm hành chính huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 80/SXD-QLN ngày 06/01/2022 và Công văn số 422/SXD-QLN ngày 21/02/2022.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng các tuyến đường khu trung tâm hành chính huyện, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

a) Điều chỉnh giảm các tuyến:

- Các tuyến: N19, D6a, D6b, D6c, N8a, N8b, D27, D16a.
- Điều chỉnh giảm đoạn cuối tuyến D18 (tổng chiều dài điều chỉnh giảm khoảng 176,5m).

2. Điều chỉnh bổ sung:

- Bổ sung mới 06 tuyến gồm: N12, D12, D10, tuyến N15 (đoạn từ tuyến D13 đến đường vành đai ngoài với chiều dài khoảng 286,5m), tuyến N18 (đoạn từ tuyến D19 đến đường vành đai trung tâm với chiều dài khoảng 165,9m), Tuyến đường vành đai trung tâm (đoạn qua khu B11, B12 với chiều dài khoảng 205m).

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện vỉa hè, hố trồng cây trên 05 tuyến D7, N14a, D15, D15a, D15c.

- Phát sinh một số hố ga, công thoát nước ngang đường khu B11, B12 và đầu các tuyến N13, N13b, N13c.

3. Tổng mức đầu tư của dự án: 90.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng).

STT	Nội dung chi phí	Theo Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh	Tăng (+) Giảm (-)
	<b>Tổng mức đầu tư</b>	<b>90.000.000.000</b>	<b>90.000.000.000</b>	<b>0</b>
1	Chi phí xây dựng	74.282.416.431	76.162.429.624	+1.880.013.193
2	Chi phí GPMB	7.000.000.000	7.000.000.000	0
3	Chi phí quản lý dự án	1.521.303.889	1.540.949.324	+19.645.435
4	Chi phí tư vấn xây dựng	3.393.090.408	3.979.240.727	+586.150.319
5	Chi phí khác	1.036.155.673	1.141.809.800	+105.654.127
6	Chi phí dự phòng	2.767.033.599	175.570.525	-2.591.463.074

4. Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh nêu trên vẫn thực hiện theo Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng các tuyến đường khu trung tâm hành chính huyện.

**Điều 2.** UBND huyện Bù Gia Mập là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn lập BCNCKT (điều chỉnh) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, CV.KT, TH;
- Lưu VT.

(C) **CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



*Huỳnh Anh Minh*