

Số: 1085/BQLDA-TCKT

Bình Phước, ngày 04 tháng 11 năm 2022

V/v điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công
năm 2022 nguồn ngân sách trung ương

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022 thì kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 điều chỉnh nguồn ngân sách trung ương giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện là 696,8 tỷ đồng cho 03 dự án chuyên tiếp.

Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã giao, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đơn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; Chương trình hành động số 38/CTr-UBND ngày 17/02/2022 và Công văn số 1573/UBND-TH ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân đến nay mới đạt 37,25%, nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, cụ thể: Dự án Đường giao thông phía Tây QL13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư tỉnh Bình Phước vướng mắc trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất giao thông; Dự án Xây dựng đường kết nối các khu công nghiệp phía Tây Nam thành phố Đồng Xoài vừa thực hiện công tác bồi thường, vừa thực hiện hiến đất giải phóng mặt bằng trong đó còn nhiều hộ dân nằm trong danh sách vận động vẫn chưa đồng ý hiến đất nên mất nhiều thời gian vận động. Ngoài ra, do 06 tháng đầu năm do biến động tăng giá vật tư, nguyên nhiên, vật liệu trên thị trường làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công vì đa số các hợp đồng xây dựng là hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá dẫn đến tình trạng một số nhà thầu thi công còn cầm chừng, chưa đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch đề ra.

Chi tiết tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương tính đến ngày 31/10/2022 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

TT	Tên dự án	Kế hoạch vốn năm 2022	Giá trị giải ngân hết (10/2022)	Tỷ lệ giải ngân (%)	Ước giải ngân đến hết năm 2022	Ghi chú
1	Đường giao thông phía Tây QL13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư tỉnh Bình Phước	500,0	229,3	45,86	368	
2	Nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn từ ngã ba Lộc Tấn đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư	125,0	25,2	20,15	75	

3	Xây dựng đường kết nối các KCN phía Tây Nam thành phố Đồng Xoài	71,8	5,1	7,08	29,1
Tổng cộng		696,8	259,6	37,25	472,1

Ước giải ngân đến 31/01/2022 là 471,1 tỷ đồng, còn lại 224,7 tỷ đồng không có khả năng giải ngân. Nguyên nhân chủ yếu giải ngân không hết là do chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án do ngân sách địa phương chi trả nhưng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của các dự án này toàn bộ là vốn ngân sách trung ương nên không thể dùng để giải ngân cho chi phí bồi thường, hỗ trợ.

Để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Nay Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách trung ương của các dự án không có khả năng giải ngân hết để chuyển cho các dự án khác trên địa bàn tỉnh có khả năng giải ngân tốt hơn theo tinh thần chỉ của UBND tỉnh tại Công văn số 1573/UBND-TH ngày 29/6/2022 về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, đồng thời đề nghị giao lại phần kế hoạch vốn đã giảm trong năm 2023 để bảo toàn nguồn vốn cho các dự án, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

TT	Tên dự án	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã giao	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 điều chỉnh	Tăng(+), giảm(-)	Ghi chú
1	Đường giao thông phía Tây QL13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư tỉnh Bình Phước	500	368	-132	Đề nghị bố trí lại năm 2023: 132 tỷ đồng
2	Nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn từ ngã ba Lộc Tấn đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư	125	75	- 50	Đề nghị bố trí lại năm 2023: 24 tỷ đồng
3	Xây dựng đường kết nối các KCN phía Tây Nam thành phố Đồng Xoài	71,8	29,1	-42,7	Đề nghị bố trí lại năm 2023: 42,7 tỷ đồng
Tổng cộng		696,8	472,1	-224,7	

Rất mong được sự quan tâm, tạo điều kiện của Sở Kế hoạch và Đầu tư để Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGD;
- Lưu: VT, TCKT.



GIÁM ĐỐC

Dinh Tiến Hải